

## UZASADNIENIE

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ujęte jest do realizacji w 2010 r. zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą - IX etap"

Inwestycja polega na budowie 15 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Planowany całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi: 161.901,43 zł przy udziale własnym Gminy 40.501,43 zł oraz dofinansowaniu w kwocie 121.400,00 zł w formie pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Przedsięwzięcie inwestycyjne rozpoczęto w dniu 1 sierpnia 2010 r. przy założeniu zakończenia jego i osiągnięcia efektu ekologicznego do dnia 31 grudnia 2010 r.

Kolejność prowadzonych prac, które polegały na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz na przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zakończyły się wyłonieniem Wykonawcy i podpisaniem umowy w dniu 26 października 2010 r.

Roboty budowlane Wykonawca rozpoczął zgodnie z umową i na obecną chwilę zbudował 9 szt. kompletnych oczyszczalni ścieków. Budowa pozostałych oczyszczalni jest nie zakończona.

Powodem spowolnienia i nie wykonania pozostałych oczyszczalni były warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej jak również i ze sztuką budowlaną. Ponadnormatywne opady deszczu w miesiącu listopadzie spowodowały rozmiękczenie gruntu oraz podniesienie poziomu wód gruntowych, co w konsekwencji uniemożliwiło wykonywanie robót ziemnych sprzętem mechanicznym. Ponadto wystąpienie z początkiem miesiąca grudnia ujemnych temperatur spowodowało przemarźnięcie gruntu w stopniu uniemożliwiającym poprawne prowadzenie robót.

Wstrzymanie robót z wyżej wymienionych powodów było potwierdzone i zaakceptowane pisemnie przez inspektora nadzoru.

Wobec zaistniałych, wyżej opisanych warunków atmosferycznych oraz mając na względzie poprawne pod względem sztuki budowlanej dokończenie przedmiotowego zadania inwestycyjnego, wskazane jest wznowienie robót budowlanych z chwilą nastania właściwych warunków atmosferycznych wiosną 2011 roku.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba przelania środków finansowych w kwocie 48 870,00 zł na oddzielne konto rachunku bankowego gminy.

## Uzasadnienie:

W związku z niezrealizowaniem Umowy Partnerskiej z Województwem Kujawsko-Pomorskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 1/2009/AB w sprawie realizacji projektu „Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro-Baza” przenosimy kwotę 43.962,00 zł.



## Uzasadnienie

do uchwały Nr XL 128/10 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą  
z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków  
niewygasających z końcem roku budżetowego 2010.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2010.

Zgodnie z art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący może ustalić wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania wydatku.

Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są w planie na rok 2010, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2010 r. Wydatki te dotyczą kontynuacji inwestycji „Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki – Hala Sportowa” w zakresie wydatków związanych z niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania obiektu wyposażeniem.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

